

REPORTE TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA A MARZO DEL 2017

N°	PROYECTO DE INVERSION	CODIGO SNIP	RESOLUCIÓN DE APROB. EXPEDIENTE TÉCNICO	PRESUP. DE EXPEDIENTE	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	Inicio Programado	Término Programado	Plazo de Ejecución	Ampliacion de Plazo N° 01		Ampliacion de Plazo N° 02		Ampliacion de Plazo N° 02		Término de Obra con Ampliacion de Plazo N° 1 y N° 2	AVANCE FISICO A MARZO 2017		AVANCE FINANCIERO A MARZO DEL 2017		ESTADO ACTUAL
										PLAZO	R.R.	PLAZO	R.R.	PLAZO	R.R.		FISICO EJECUTADO	% EJECUT.	FINANCIERO EJECUTADO	% EJECUT.	
1	''Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria – Puno''	155222	R.R. N° 1573-2013-R-UNA	S/. 45,442,075.07	Ing. Jesus Mamani Velasquez	Ing. Marco A. Nalvarte Andrade	07.nov.2013	28.oct.2015	720 dias	58 dias	N° 2757-2014-R-UNA	129 dias	N° 4119-2014-R-UNA	365 dias	N° 1597-2016-R-UNA	01.may.2017	24,290,213.32	53.45%	25,223,244.33	55.51%	En Ejecución